



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr. 82/160405/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pastor Lemmenstr 8 bus 1
Hannout
 EIGENAAR: Jans Beke, A. Willekens
 Adres: idem
 OPDRACHTGEVER: idem
 Adres: _____
 INSTALLATEUR: ETG
 Adres: Kronenbergstr 94 Barchin
 BTW of IK: _____

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 03/04/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:

AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412-2012) (F.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wezenheid; Type der lokalen: Woonruimte (app)

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ~~AREI art. 86~~

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting verzwaring naar max. 25A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 4 mm² Alg. schakelaar: type dif 40A/300 mA

Type van de aardelektrode 2-pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 1+12; RA: 21 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegd schema.
Bestaande installatie mag verward naar maximum 25 Ampere dreigspanig

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

NOTA: de bestaande voedingskabel tussen teller en hoofdbord heeft een oppervlakte van 4 mm² deze mag volgens het AREI blijven voor een verzwaring naar max 25A

NOTA: indien gewenst door infra is er een aanpak voor de verzwaring van 6 mm²

11/1/16
 J. Beke

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééntraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/04/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker: E. Janssen Raf
 (nr., naam, handtekening)

Raf Janssen



voor de Directeur,



vrijwillig medewerker zsmv. vrbvrunderst. 107, bus 9, 01-12-1410 BRUSSEL